

교육문화-9	서서울미술관 조기완공				
신규여부	계속	완료시기	2024.12월 (임기내)	사업기간	중기
총사업비	49,060백만원	사업유형	유치	대상지역	독산1동
담당부서	문화체육과장 이재활	문화예술팀장	최경밀	담당	나현선(1443)

정책목표

- 문화시설이 부족한 서남권에 서서울미술관을 유치하여 문화균형 발전을 도모하고자 함.

민선7기 추진성과

- 국제지명현상공모 추진 및 당선작 선정 ('20. 4. ~ 6.)
- 기본 및 실시설계 ('20. 11. ~ '22. 4.)

사업개요

- 위 치 : 독산동 1151번지(금나래중앙공원 일원)
- 규 모 : 지하2층 ~ 지상 1층(연면적 7,186.99 m^2)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2024년
- 사업내용 : 미술관 건립(문화 및 집회시설)
 - 운영방식 : 서울시에서 서울시립미술관 분관으로 운영
 - 공간구성

구분	층별	면적(m^2)	내역	비고
지하	지하2층	2,845.91	주차장, 수장고, 기계실, 전기실 등	
	지하1층	3,081.93	전시장(2개소), 다목적실, 통합사무실, 회의실 등	
지상	지상1층	1,259.15	기획전시실, 강의실, 뮤지엄샵 및 카페테리아 등	

- 총사업비 : 49,060백만원 (전액시비, 토지보상비 5,788백만원 포함)

세부추진계획

- 공사 착공 및 준공 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
 - 공사 계약 발주의뢰(서울시 박물관과) : 2022. 4.
 - 시공업체 선정 및 계약(서울시 도시기반시설본부) : 2022. 7.(예정)

○ 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
서서울미술관 조기완공	착공	공사	준공(완료)			

문제점 및 해결방안

- 공사 차량 동선과 관련하여 구청 차량 진출입로 혼잡 예상
⇒ 서울시 및 청사 담당 부서인 행정지원과와 적극협의하여 진행

소통계획


- 이해관계자 : 모든 구민
- 소통 방법 및 매체
 - 서서울미술관 개관 홍보 (보도자료 등, 2024. 12월 준공 이후)

협업사항

- 서울시 박물관과 : 서서울미술관 건립 및 운영
- 서울시 도시기반시설본부 : 서서울미술관 건립공사 시행
- 부서별 협조사항
 - 행정지원과 : 구청 차량 진출입로 사용 협조
 - 공원녹지과 : 금나래중앙공원 내 공사 협조

(참고자료)

위치도



조감도

