

가족환경-06	시흥계곡 생태공원화				
신규여부	계속	완료시기	24.12월 (임기내)	사업기간	중기
총사업비	9,994백만원	사업유형	건립	대상지역	시흥5동
담당부서	공원녹지과장 배남현	공원팀장 이준근		담당 신동훈(1655)	
		자연생태팀장 유 정		담당 최원준(1663)	

정책목표

- 시흥계곡의 종합적인 생태복원 사업을 통해 옛 정취 회복 및 금천 동부 거점공원으로 조성하여 녹지 네트워크 * 형성

* 한내천 ~ 금천폭포공원 ~ 시흥계곡 생태공원 ~ 호암산성

민선7기 추진성과

- 시흥계곡 복원 타당성 조사 및 기본계획 수립
- 주요 사업부지 매입 (2필지, 8,713 m^2)
- 시흥계곡 생태계류 복원사업 시행

사업개요

- 위 치 : 시흥동 산77-1번지 일대
- 규 모 : 38,453 m^2
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업내용 : 시흥계곡의 자연자원을 활용하여 종합적인 생태복원 시행
 - 시흥계곡 일대 사업부지 매입(9필지, 14,735 m^2)
 - 개발제한구역 42초소 건립 (도시농업 체험 커뮤니티센터 운영)
 - 시흥계곡 생태계류 복원 및 생태공원 조성
- 총사업비 : 9,994백만원(국4,613, 시800, 구3,381, 특교1,200)

□ 세부추진계획

- 시흥계곡 일대 사업부지 매입 : '22.11월
 - 토지분할 추진 ('22.9월)
 - 공유재산 및 관리계획안 구의회 심의 ('22.10월)
 - 매매계약체결 완료 및 공유재산 취득통보 ('22.11월)
- 개발제한구역 42초소 건립 : '23.6월
 - 초소부지 매입 및 비오톱 1등급 해제 ('21.6월)
 - 기본 및 실시설계 완료 ('21.9월)
 - 건립공사 추진 ('22.10월~'23.6월)
- 시흥계곡 생태공원 조성 : '24.12월
 - 기본 및 실시설계 완료 ('21.11월~'23.3.월)
 - 생태계류 복원사업 ('22.8월)
 - 1단계 생태공원 조성공사 ('23.4월~'23.12.월)
 - 2단계 생태공원 조성공사 ('24.1월~'24.12.월)
- 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
시흥계곡 사업부지 매입	예산확보	설계용역	공사	준공	운영	
개발제한구역 42초소 건립	기본계획	조례개정	공모신청			
시흥계곡 생태공원 조성	기본설계	공원조성(1단계)	공원조성(2단계)	운영계획 수립		

□ 문제점 및 해결방안

- 부지 대부분이 사유지로서, 토지보상이 선행되어야 조기 시행 가능
 - ⇒ 사유지 매입, 학교부지 활용 협의, 민간주택 재개발 사업 시 녹지 조성 등 다각적인 부지 활용 검토
 - ⇒ 시장 공약사항과 연계(호암산 일대 둘레길과 공원 조성)하여, 시비 확보를 통해 금천 동부(시흥계곡~호암산성) 전체를 연결하는 무장애 데크로드 및 생태공원 조성 시행

□ 소통계획

- 이해관계자 : 시흥5동 주민을 비롯한 모든 구민, 관악농협 등
- 소통 방법 및 매체
 - 주민협의체 구성 (설계 및 공사 시) 및 준공행사 시행 등
 - 설문조사, 만족도 조사 실시 (공사 직후 및 7~8월)
 - 금천구 동서 녹지 네트워크 조성 관련 언론보도 등(방송·신문, 전반)
- 구 의회 협력계획 : 업무보고 및 수시 협력 요청
 - 사업예산 확보 및 토지매입 관련 구의회 승인 협조 요청

□ 협업사항

- 국토교통부 : 개발제한구역 주민지원사업 사업비 지원(국비)
- 서울시 : 둘레길 및 공원조성 사업비 지원(시비)
- 부서별 협조사항
 - 홍보디지털과 : 시흥계곡 생태복원 홍보

□ 기대효과

- 시흥계곡 복원을 통해 주민들의 옛 기억을 살리고, 시흥동의 부족한 공원녹지를 확충함과 동시에 금천구의 비전 및 공간 정체성을 반영한 금천구의 대표적인 랜드마크 조성

(참고자료)

위치도



조성 예시



시흥계곡 생태공원



도시농업 화훼원